СОГЛАСОВАНО
Гл. инженер ФКУ Упрдор "Азов"
__________Иващенко С.Г.
"___"__________2017г

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер ООО "РостовАвтоДорСтрой"
__________Алехин С.В.
"___"__________2017г

Ответственный за проведение дорожно-строительных работ
и обеспечение безопасности дорожного движения
Начальник участка: ______________________ /Русин А.А./

Срок производства работ с 11 ноября 2017г. по 18 ноября 2017г.
Название организации : ООО "РостовАвтоДорСтрой"
Название объекта: Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, Ростовская обдасть
Сроки исполнения работ по гос. контракту: "22" ноября 2016г. - "31" мая 2018 г.
Время производства работ: Круглосуточно
Ответственный по ПДД:
Производитель работ Гасанов И.А. тел. 8 928 190 35 70

1. Схема составлена согласно ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и мест производства дорожных работ", 2016.
2. До полного обустройства строительного участка временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах дорожные машины, инвентарь, материалы для ремонта.
3. В случае разночтения существующие знаки, на период производства работ на участке реконструкции автомобильной дороги частично демонтируются, частично зачехляются.
4. Временные дорожные знаки устанавливаются в зоне отгона транспортного потока в светодиодном исполнении.
5. Блоки ФБС24.4.6 окрашивают черной и белой краской.
6. Применяется временная дорожная разметка белого цвета в зоне проведения работ.
– при установке на опорах освещения 3.0-3.5м
7. Высота установки дорожных знаков:
– при установке на металл. стойках – 2.2м

Условные обозначения:

- Дорожные знаки типоразмер 3 по ГОСТ Р 52290-2004 пленка тип Б
- Направление движения автотранспорта
- Направление движения строительного транспорта
1.1 - Временная дорожная разметка
1.2.1 - Существующая дорожная разметка
- Защитные блоки из полимерного материала
- Столбики сигнальные ударобезопасные
- Щит 1 Выезд технологического транспорта
- Щит 2 Дорожные работы
- Дорожная одежда временного типа
С-1 - Номер съезда
КД6-1 - Световозвращатели по ГОСТ Р 50971-2011
- Комплекс знаков с импульсной стрелкой
- Опора освещения
- Барьерное ограждение

1-1, 2-2



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд к г.Ростову-на-Дону на участке км2+400 - км7+000, Ростовская область |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | |
| Разработал | | Попова | | | | Автомобильная дорога — стадия / Лист / Листов |
| Проверил | | Пронин | | | | |
| Гл.инж. | | Алехин | | | | |
| | | | | | | Схема организации дорожного движения — ООО "РостовАвтоДорСтрой" |